

« УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Эко-Город»

Качанович А.Н.

«09» января 2018 года



**Изменения в Проектную Декларацию ООО «Эко-Город»
по строительству Многоквартирного жилого дома № 7 по генплану (ГП7) , расположенного по строительному адресу:
Россия, город Калининград, ул. Володарского-Дзержинского-И.Земнухова ,
размещённую на сайте www.gruenstadt.ru 23 июня 2017 года**

Раздел 17 Проектной Декларации изложить в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

| | |
|---------|---|
| 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства <i>1 этап – 20% - нулевой цикл</i> |
| 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>исполнен</i> |
| 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства <i>2 этап – 40% - монтаж 1,2,3 этажей, наружные инженерные сети</i> |
| 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>исполнен</i> |
| 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства <i>3 этап – 60 % - внутренние инженерные сети , (монтаж 4,5,6,7 этажа – исполнено)</i> |
| 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>Третий квартал 2018 года</i> |
| 17.1.1. | Этап реализации проекта строительства <i>4 этап – 80 %- внутренние отделочные работы</i> |

| | |
|--------|---|
| 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>Четвертый квартал 2018 года</i> |
| 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства <i>5 этап – 100% - благоустройство, МАФ, получение разрешения на ввод в эксплуатацию</i> |
| 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>Четвертый квартал 2018 года</i> |