

« УТВЕРЖДАЮ »
 Генеральный директор ООО «Эко-Город»
 _____ Бабенко Н.В.



«27» июня 2017 года

**Изменения в Проектную Декларацию ООО «Эко-Город»
 по строительству Многоквартирного жилого дома № 1 по генплану (ГП1) , расположенного по строительному адресу:
 Россия, город Калининград, ул. Володарского-Дзержинского-И.Земнухова ,
 размещённую на сайте www.gruenstadt.ru 23 июня 2017 года**

Раздел 17 Проектной Декларации изложить в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1.1	Этап реализации проекта строительства <i>1 этап – 20% - нулевой цикл</i>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>третий квартал 2017 года</i>
17.1.1	Этап реализации проекта строительства <i>2 этап – 40% - монтаж 1,2,3 этажей, наружные инженерные сети</i>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>второй квартал 2018 года</i>
17.1.1	Этап реализации проекта строительства <i>3 этап – 60 % - монтаж 4.5.6.7 этажей,внутренние инженерные сети</i>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

	<i>четвертый квартал 2018 года</i>
17.1.1.	Этап реализации проекта строительства <i>4 этап – 80 %- остекление, кровля, внутренние отделочные работы</i>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>второй квартал 2019 года</i>
17.1.1	Этап реализации проекта строительства <i>5 этап – 100% - наружная отделка фасада, благоустройство, МАФ, получение разрешения на ввод в эксплуатацию</i>
17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <i>Третий квартал 2020 года</i>